

Práce prováděné na rekonstrukci fary v Machově od 1. 8. do 30. 12. 2018

Přípravné a pomocné práce pro zavedení plynu do fary. Bagrování rýhy, ruční dokopávání, dovoz písku, podsyp a zásyp plyn. potrubí v zemi vrtání a sekání průrazů a rýh v hutném kamenném zdivu (80 cm síla) pro potrubí plynu, komínový odtah a potrubí topení včetně úklidu vybouraného materiálu a vyřezání podlah pro potrubí topení .

Fa. za práce celkem 21 200 Kč

Topenářské práce.

Montáž nové přípojky plynu z HUP ke kotli UT včetně plyn kotle.

Vyvložkování komínu pro plyn. kotel

Demontáž stáv. kotle UT a části rozvodů a armatur

Montáž nových rozvodů výměna ventilů a termo hlavic radiátorů

Faktury celkem 83 690 Kč z toho práce 11 290 Kč

Zednické a sádkartónářské práce, montáž konstrukcí pro snížení stropů v 5 místnostech zateplení izolací a zaklopení sádkartónem. Cca 85m čtverečných, hrubé zadržování potrubí plynu a topení a nového el. rozvaděče vybourání 2 starých oken , dovezení a montáž (zadržování) nových plast. oken.

Fa. 41 000 Kč z toho práce 20 000Kč

Truhlářské práce, opravy podlah po montáži topení, dovoz a montáž OSB desek do kuchyně a chodby v 1 p. cca 35 m čtverečných včetně materiálu.

Fa celkem. 10 200 Kč z toho práce 1200Kč

Kopání pro odpadní potrubí na vodu z plynového kondenzačního kotle od kotle až do kanalizace na dvoře, včetně podvrtání v kamenných základech a následné zaházení po montáži potrubí a úprava terénu do původního stavu.

Fa. 10 800 Kč za práci, dopravu a půjčení vrtáku. Doklad na mat. odpad. potrubí 820 Kč z toho práce 0. Kč

Kompletní nová elektroinstalace včetně nového rozvaděče.

Hrubá instalace elektro (kabely 450m) krabice zásuvky vypínače a světla (mimo nových osvětlovacích těles).

Fa materiál celkem 15 550 Kč z toho práce 0 Kč

Fa za nový hlavní rozvaděč, termostat, proud. chrániče, jističe (22 ks) trafo a led osvětlení, zapojení plyn kotle a ostatní vysoce odborné el. práce

Fa. celkem 28 200 Kč z toho práce 5 200 Kč

Za výpomocné práce (sekání pro nové el. rozvody a úklid vysekaného materiálu.) Doklad. 5000Kč

Za dodání 2 Ks nových plast. oken. (1x koupelna 1x obyt. pokoj)

Fa. materiál 9 900 Kč (montáž práce bude v zednických pracích)

Za režijní náklady od srpna 2018 do konce roku 2018 cestovné atd. spojené se zařizováním rekonstrukce na faře. 5 000Kč

Za všechny potřebné revize plyn, elektro, komín, kotel. 5200 Kč

Finanční náklady na rekonstrukci do 31.12.2018 celkem 236560 Kč

1) V novém roce nám zbývá ještě dokončit tyto práce.

Zazdění všech vysekaných rýh na elektro rozvody a opravy omítek zednické zapravení dvou nových oken, úplné dokončení sádkartonu 1 místnost, oboustranné opravení zdi mezi ložnicí a kanceláří a minimálně 100 m čtverečných oprav starých zvětralých omítek v chodbě v přízemí a na schodišti. Předpokládané náklady jsou 35-40 tisíc Kč podle toho, zda dojde i na výměnu dveří hlavního vchodu.

2) Broušení podlah včetně tmelení, namoření a vrchního nátěru

Předpokládané náklady cca 23–25 tis. Kč.

3) Výsrava a penetrace zdiva pod malbu, kompletní výmalba, Chodba přízemí, schodiště, chodba 1.p., koupelna, kuchyně, kancelář, obyt. pokoj, a ložnice. cca 600 m čtverečných.

Předpokládaný náklad 17-20 000 tisíc korun podle zvolených barev.

4) Nátěry 6 ks dvoukřídlých dveří včetně tmelení a broušení

Předpokládané náklady cca 20 000 Kč

5) Nové lustry a osvětlovací tělesa cca 7000 Kč

6) Nové vchodové dveře (nutné) cenová nabídka 36 000 Kč

A tak nás čeká ještě další minimální investice 140 000 tis. Korun.

Chtěli bychom poděkovat všem řemeslníkům, kteří se na rekonstrukci fary podíleli a všichni odvedli poctivou práci, a tak nám pomohli v tíživé situaci bydlení pana faráře. Poděkovat chceme ale i všem farníkům, kteří se jakýmkoli darem byť malým podíleli na tom, abychom se příliš nezadlužovali a mohli do jara práce dokončit. Věříme, že s Boží pomocí i dle možnosti vaši pomoci se nám podaří vše dokončit pro důstojné bydlení pana faráře, a za rok touto dobou už budeme bez dluhů a farní účet bude v plusu. Požehnaný nový rok 2019 Vám všem.